


कनकाई नगरपालिका कार्यालय

झापा



आ.ब. २०७२/७३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

प्रस्तुतकर्ता
खगेन्द्र गिरी
कार्यकारी अधिकृत

कनकाई नगरपालिका कार्यालय
KANAKAI MUNICIPALITY OFFICE
झापा (नेपाल)
JHAPA (NEPAL)
स्था: २०७१
Estd: 2071

कनकाई नगरपालिका कार्यालय नागरिक वडा-पत्र (CA

संक्षिप्त परिचय

कनकाई नगरपालिका झापा

स्थापना:- २०७१ बैशाख २५ गते

क्षेत्रफल :- ७९.१ ब. कि.मि.

वडा सख्या :- ९ वटा

जनसख्या :- ४८१८१ महिला :- २४११२ पुरुष :- २४०२९

घरधुरी सख्या :- ९५८८

बनजङ्गलले ढाकिएको क्षेत्रफल :- १७०० हेक्टर

प्रमुख नदीहरु :- कनकाई बिरिङ्ग सुरुङ्गा र घागरा

पर्यटकीय क्षेत्र :- जामुनखाडी सिमसार क्षेत्र

धनुषकोटी धाम

कोटिहोम

सडक :- पूर्व-पश्चिम लोकमार्ग ८ कि मि


कालोपत्रे सडक १३ कि मि

ग्रावेल तथा कच्ची सडक २०० कि मि

आय व्यय विवरण

२०७२/७३

आय विवरण (हजारमा)			व्यय विवरण (हजारमा)		
१	गत वर्षको जिम्मेवारी	५४९०	१	चालु खर्च	१२७८७
२	आन्तरीक	१७११६	२	पुजिगत खर्च	६६६४४
३	बाह्य	६४६५५	३	बाकि मौज्दात	७८३०
	जम्मा	८७२६१		जम्मा	८७२६१



कनकाई नगरपालिका कार्यालय झापा

क) आ ब २०७२।०७३ को आयव्यय विवरण (रु. हजारमा)

विवरण	चालु		पूजिगत		कुल	
शीर्षक	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च	बजेट	खर्च
केन्द्रिय अनुदान	५६०६	५६०६	५४६०७	५४६०७	६०२१३	६०२१३
राजश्व बाण्डफाण्ड			१३१७	१३१७	१३१७	१३१७
आन्तरीक आय	७२८०	७२८०	१४००९	६२६४	२१२८९	१३५४४
अन्य	८५		४३५७	४३५७	४४४२	४३५७
कुल	१२९७१	१२८८६	७४२९०	६६५४५	८७२६१	७९४३१
शीर्षक	कुल बजेट					
जिम्मेवारी सारेको रकम		७८३०				

कनकाई नगरपालिका कार्यालय भूपा

वार्षिक आय व्यय विवरण

२०७२।०७३

सि .नं.	आय शिर्षक	रकम	सि. नं.	खर्च शिर्षक	रकम
१	आन्तरिक गत वर्ष को अ.ल्या.	५४८९७३४.८०	१	आन्तरिक चालु	७२७९९४७.६१
२	आन्तरिक चालु	१५७९९२२४.९५	२	आन्तरीक पुजिगत	७५८०३८२.०६
३	नेपाल सरकार चालु	३६०००००.००	३	नेपाल सरकार चालु	३६०००००.००
४	नेपाल सरकार पुजिगतशसर्त	२३४०००००.००	४	नेपाल सरकार पुजिगत	४४६०४०००.००
५	नेपाल सरकार पुजिगत निशर्त	२१२०४०००.००	५	सडकबोर्ड नेपाल	१२६००००.००
६	सडकबोर्ड नेपाल	१२६००००.००	६	स्थानिय बिकास शुल्क	८७४३०००.००
७	स्थानिय बिकास शुल्क	८७४३०००.००	७	स्थानिय शान्ती समिति	३६५००.००
८	स्थानिय शान्ती समिति	३६५००.००	८	एल.जि.सि.डि. पि.	१८७००००.००
९	एल.जि.सि.डि. पि.	१९७००००.००	९	जि.बि.स. योजना	२९३२१००.००
१०	जि.बि.स. योजना	२९३२१००.००	१०	पशु सेवा कार्यालय	१४२५०००.००
११	पशु सेवा कार्यालय	१४२५०००.००		एल.जि.सि.डि पि.फिर्ता	१०००००.००
१२	राजश्व बाडफाड	१३१६५११.७१		जम्मा खर्च	७९४३०९२९.६७
१३	अन्य आय	८५०००.००		बैक बाकि	७६२६९७०.९२
	जम्मा आय	८७२६१०७१.४६		नगद बाँकि	२०३१७०.८७
	कल जम्मा	८७२६१०७१.४६		कल जम्मा	८७२६१०७१.४६

ख) आन्तरिक आय र राजश्व बांडफांड को स्थिति (रकम रु. हजारमा)

शीर्षक	अनुमानित	यथार्थ
राजश्व बांडफांड	१६००	१३१७
आन्तरीक आय	१४६३०	१५७९९
कुल		

ग) राजश्व बांडफांड शीर्षकगत आम्दानी (रकम रु. हजारमा)

राजश्व शीर्षक	रकम
१. घरजग्गा रजिष्ट्रेशन बाट प्राप्त	१३१७
२. विध्युत रोयल्टी बाट प्राप्त	
३. पर्यटन / पर्वतारोहण बाट प्राप्त	
४. बन रोयल्टी बाट प्राप्त	
५. अन्य	

क) लक्षित वर्ग तथा समावेशीकरण सम्बन्धी

विवरण	संचालित कार्यक्रम/आयोजना संख्या	विनियोजित रकम (रु. हजारमा)	खर्च रकम (रु. हजारमा)	लाभान्वित संख्या	आब ०७२/७३ मा आन्तरीक आय र केन्द्रीय अनुदानमा प्रतिशत
बालबालिका तर्फ	३८ वटा	१५८०	१५६५	२५०००	
महिला तर्फ	३५ वटा	१५५५	१५३०	२१००	
अन्य लक्षित वर्ग तर्फ		३०८७			
(१) आदिवासी जनजाति			११३६	३००	
(२) दलित	१० वटा		५१३	२००	
(३) जेष्ठ नागरीक	८ वटा		२९०	४५०	
(४) अल्पसंख्यक सीमान्तकृत					
(५) थारु					
(६) अपाङ्गता	३ वटा		१६१	३५	
(७) पिछडिएको वर्ग	५ वटा		१३४	१५०	
(८) मधेसी	६ वटा		२५०	१६०	
(९) मुस्लिम	१ वटा		२१५	१५०	
कूल		६२२२	५७९४		

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी

विवरण	आब ०७२/७३ मा भत्ता प्राप्त गर्ने संख्या	लगत कट्टा गरिएको संख्या	खर्च रकम (रु. हजारमा)	फ्रिज रकम (रु. हजारमा)	कुल पेशकी रकम (रु. हजारमा)	कुल बेरुजु रकम (रु. हजारमा)	आ.ब ०७३-७४ मा भत्ता वितरण गर्ने संख्या
औषधि उपचार वृद्ध-वृद्धा	१९३८		११६१६				२१३०
बृद्ध भत्ता	२०८६	७१	१२५१६				२२९१
अपाङ्ग भत्ता	१०१		९७६.८				१२४
एकल महिला भत्ता	९८६	१०	५९१६				१०४८
लोपोन्मुख भत्ता							
बाल संरक्षण अनुदान	२३३		५५९.२				३२४
कुल	३४०६	८१	३१५८४				३७८७
* माथि उल्लेखित विवरणहरु सा.सु भत्ताको अख्तियारी प्राप्त हुने न.पा.हरुले मात्र भर्नुपर्ने							
विवरण							
बैंक बाट भत्ता वितरण	भएको						

उपक्षेत्र	कृयाकलापको विवरण						
खानेपानी तथा सरसफाई (सार्वजनिक निर्माण) - नयाँ निर्माण	कृयाकलाप	इकाई	गत आ.ब सम्म सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ को लक्ष्य परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माण सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माणाधीन परिमाण	लाभान्वित जनसंख्या
	खानेपानी योजना	वटा		३	३		९५०
	घरायशी शौचालय निर्माण	वटा		५	५		२२५
	सार्वजनिक शौचालय (Urinal सहित)	वटा		१	१		२००
सिंचाई (सार्वजनिक निर्माण) - नयाँ निर्माण	कृयाकलाप		गत आ.ब सम्म सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ को लक्ष्य परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माण सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माणाधीन परिमाण	लाभान्वित घरधुरी
	नहर, कुलो निर्माण	किमि		७.५	७.५		३००
	पोखरी निर्माण	वटा		०	०		
	सिंचित क्षेत्र	Hec.		८१	८१		४५०
झो.पु तथा अन्य पुल (सार्वजनिक निर्माण)- नयाँ निर्माण	कृयाकलाप	इकाई	गत आ.ब सम्म सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ को लक्ष्य परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माण सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माणाधीन परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा बृहत मर्मत संभार परिमाण
	झो.पु निर्माण	वटा		०	०		

	कृयाकलाप	इकाई	गत आ.ब सम्म सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ को लक्ष्य परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माण सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माणाधीन परिमाण	लाभान्वित घरधुरी / जनसंख्या
आवास तथा भवन (सार्वजनिक निर्माण)-नयाँ निर्माण	विधालय भवन निर्माण	वटा		२	२		५००
	न.पा / वडा कार्यालय भवन निर्माण	वटा		१	निर्माणधिन	१	५३०००
	वर्धिङ सेन्टर	वटा		०	०		
	स्वास्थ्य / उप स्वास्थ्य चौकि	वटा		१	१		६५०

	कृयाकलाप	इकाई	गत आ.ब सम्म सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ को लक्ष्य परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माण सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माणाधीन परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा बृहत मर्मत संम्भार परिमाण
सडक (सार्वजनिक निर्माण)- नयाँ निर्माण	सडक ग्राभेल	किमी		६.७०	६.७०		
	सडक कालोपत्रे	किमि		३.७१	३.७१		४
	मर्मत संम्भार (बृहद् \ नियमित)	किमि		१.२०	१.२०		८
	नयां ट्रयाक खोल्ने (माटे सहित)	किमि		०	०		०
	सडक पुल	वटा		०	०		
	सडक कल्भर्ट	वटा		०	०		
	सडक स्तरोन्नती तथा पुर्नस्थापना	वटा		०	०		

जल विद्युत (सार्वजनिक निर्माण)- नयाँ निर्माण	कृयाकलाप	इकाई	गत आ.ब सम्म सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ को लक्ष्य परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माण सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माणाधीन परिमाण	लाभान्वित घरधुरी
	विद्युत उत्पादन	कि.वा					
	ग्रामीण विद्युतिकरण	किमि		४.६०	४.६०		२५०

उर्जा (सार्वजनिक निर्माण)	कृयाकलाप	इकाई	गत आ.ब सम्म सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ को लक्ष्य परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माण सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माणाधीन परिमाण	लाभान्वित जनसंख्या
	सौर्य उर्जा	कि.वा. (Kilo Watt)					
	क) व्यक्तिगत घर	कि.वा. (Kilo Watt)					
	ख) व्यवसायिक- संस्थागत भवन	कि.वा. (Kilo Watt)					
		कि.वा. (Kilo Watt)		३२८०			६२००
	ग) सौर्य सडक बत्ती						
	बायो ग्याँस	गोटा					

फोहोरमैला	कृयाकलाप	इकाई	गत आ.ब सम्म सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ को लक्ष्य परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माण सम्पन्न परिमाण	आ.ब ०७२/७३ मा निर्माणाधीन परिमाण	लाभान्वित जनसंख्या
	स्यानिटरी ल्याण्ड फिल्ड साइट	वटा		१			५०००
	ढल निकास	किमि					

भूकम्प पुनर्निर्माण				
विवरण	अस्थायी		स्थायी	
	निर्माणाधिन	सम्पन्न	निर्माणाधिन	सम्पन्न
न.पा भवन				
सामुदायिक भवन				
व्यक्तिगत घर				
	घरधुरी	वितरण गरिएको रकम (रु हजारमा)		
अनुदान सम्झौता				

न.पा द्वारा सन्चालित योजना संख्या

शीर्षक	सङ्ख्या
१ लाख भन्दा कम	३३२
१-५ लाख सम्म	३१
५-१० लाख सम्म	५
१० लाख भन्दा माथि	६
कुल	३७४

त्रिवर्षिय योजनाको प्रगति

विवरण	स्थिति
क्षमता विकास योजना तयार	नभएको
आवधिक योजना तयार	नभएको
बालमैत्री स्थानीय शासनको संरचना अपनाएको	नभएको
वातावरण मैत्री स्थानीय शासनको संरचना अपनाएको	नभएको
एकीकृत सम्पत्ती कर लागू	भएको
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट अपनाएको	भएको
-प्रत्यक्ष उत्तरदायी योजनाको संख्या	
लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण अपनाएको	भएको
सुधारिएको खानेपानी श्रोतमाथि दिगो पहुँच पाएका घरधुरीको प्रतिशत	२५.६१
सरसफाई सुबिधा पाएका घरधुरीको प्रतिशत	७०.००
बिजुलीमाथिको पहुँच पाएका घरधुरीको प्रतिशत	८०.३०
Sanitary landfill site निर्माण	नभएको
राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिताको कार्यान्वयन	भएको

कार्यसम्पादन सम्झौता (न.पा.)

विवरण

प्रतिशत

पुष्ट्याई

कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार न.पा.द्वारा सम्पादित कार्यको प्रगति प्रतिशत (स्वमूल्यांकन)

वित्तीय अनुशासन	
विवरण	
Audit tracking system लागु भएको/नभएको	भएको/नभएको
लेखा software प्रयोग	भएको/नभएको
सुशासन सम्बन्धी विवरण	
विवरण	न.पा.
गुनासो सुन्ने अधिकारी तोकिएको (संख्या)	छ / छैन
सार्वजनिक सुनुवाई गरेको (संख्या)	
सार्वजनिक परिक्षण गरेको (संख्या)	
सार्वजनिक परिक्षण गरेको आयोजानाको संख्या	

स्वीकृत दरबन्दी (न.पा)

विवरण	केन्द्रतर्फ		कोषतर्फ		करारमा	जम्मा	
	दरबन्दी	पदपूर्ति	दरबन्दी	पदपूर्ति	कार्यरत	दरबन्दी	पदपूर्ति
अधिकृतस्तर	१	१	१	१		२	२
सहायकस्तर	२	१	१४	८	२	१६	९
सहयोगीस्तर			६	१	३	६	१
जम्मा	३	२	२१	१०	५	२४	१२
संस्थागत क्षमता विकास तालिम							
शिर्षक	संख्या						
१. कर्मचारी तथा पदाधिकारी	१५						
२. समुह सदस्य तथा अन्य	७						

प्राप्त उजुरीका प्रगतिहरु

विवरण	संख्या	कारवाही संख्या	फर्छौट
अ.दु.अ.आ उजुरीहरु			
हेलो सरकारको उजुरीहरु	१	१	१
सतर्कता केन्द्रको उजुरीहरु			
अन्य गुनासो / उजुरीहरु			
कुल	१	१	१

पञ्जिकरणको विवरण

विवरण	जम्मा दर्ता संख्या
मृत्यु दर्ता	३२२
जन्म दर्ता	२६६३
विवाह दर्ता	७२७
सम्बन्ध विच्छेद दर्ता	१५
बसाई सराई दर्ता	३९५
* महा / उप न.पा हरुले मात्र भर्नुपर्ने	

बेरुजुको विवरण (रकम रु. हजारमा)

विवरण	बेरुजु रकम									फर्छ्यौट रकम				फर्छ्यौट प्रगति प्रतिशत	
	अनियमित			पेशकी			असुल उपर			कुल बेरुजु त	अनियमि	पेशकी	असुल उपर		कुल
	आ.ब. ७०/७१ सम्म	आ.ब. ७१/७२ को	कूल	आ.ब. ७०/७१ सम्म	आ.ब. ७१/७२ को	कूल	आ.ब. ७०/७१ सम्म	आ.ब. ७१/७२ को	कूल						
केन्द्रीय अनुदान तर्फ					७२६३	७२६३				७२६३		१९३८		१९३८	२६.६९%
आन्तरिक श्रोत तर्फ					३०५	३०५				३०५					
कुल					७५६८	७५६८				७५६८		१९३८		१९३८	२६.६९%

पाँच लाख भन्दा माथिका योजनाहरूको विवरण

सि.नं.	योजनाको नाम	बिनियोजित रकम	खर्च भएको रकम	कैफियत
१	नगरपालिका कार्यालय भवन	१८००००००.	१८००००००.	
२	दुर्गापुर दानाबारी मार्ग बाटो कालोपत्रे	२०००००००.	२०००००००.	
३	सुरुङ्गा पुल हुँदै जामुनखाडी सिमसार जाने सडक कालोपत्रे	२१००००००.	२१००००००.	
४	एक्सल बेङ्क उत्तर जाने सडक कालोपत्रे	१८५५००००.	१८५५००००.	
५	हुलाक कार्यालय हुँदै टप्पु चोक सम्म जाने सडक कालोपत्रे	३१००००००.	३१००००००.	
६	कनकाई अतिथी सदन भवन निर्माण	१०००००००.	१०००००००.	
७	वार्ड नं ३ र ४ को सिमाना हुँदै सरणामती सम्म जाने सडक स्तरोन्नति	८५००००००.	८५००००००.	
८	अमृत दाहालको घरपूर्व देवकोटा मार्ग सडक स्तरोन्नति	८५००००००.	८५००००००.	
९	सुरुङ्गा धनुषकोटी मार्ग सडक स्तरोन्नति	५०००००००.	५०००००००.	
१०	नगरपालिका क्षेत्रका बिभिन्न स्थानमा सौर्य सडक बत्ती जडान	६७७७३५४	२४२४१६६	
११	घैलाडुब्बा पशुबजारमा गोठ शौचालय तथा काउन्टर भवन निर्माण	२४२५००००.	२४२५००००.	

प्रमुख उपलब्धिहरू

१. यही २०७३ साल श्रावण १ गतेबाट एकिकृत सम्पत्ति कर सफलतापूर्वक कार्यन्वयन गरिएको ।
२. जग्गा दाताबाट निशुल्क उपलब्ध भएको ०-१५-० (पन्ध्र कठ्ठा) जग्गामा नगरपालिकाको भवन निर्माण कार्य ७० प्रतिशत भन्दा बढी पुरा भएको ।
३. नगरपालिकाको लेखा राजश्व र सम्पत्ति कर सफ्टवेरबाट सन्चालन गरी प्रशासनिक कार्यलाई सरल सहज र पारदर्शी तुल्याईएको छ ।
४. सामाजिक सुरक्षा रकम स्थानिय कृषि बिकाश बैंकमा लाभग्राहीको खाता खोली वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ ।
५. नगरपालिका कार्यालयको स्वीकृत रिक्त दरवन्दीमा लोक सेवा आयोगबाट तोकिएको प्रकृया अनुसार ७ जना कर्मचारी स्थायी पदपुर्ति गरी कार्यालयको संस्थागत क्षमता बृद्धि गरिएको छ ।
६. नगर सडक गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याईएको ।
७. नगरपालिकाको आन्तरिक आयमा गत बर्षको तुलनामा ७.५ प्रतिशत बृद्धि भएको ।
८. नगरको फोहोर मैला स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघ, क्लब तथा सामाजिक संघ संस्थाहरूसंग सहकार्य र समन्वय गरी व्यवस्थापन गरिएको ।
९. नदी नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित सरोकारवालासंग सहकार्य गरी कार्यक्रम संचालन गरिएको ।

१०. स्थानिय सामुदायिक बन तथा स्थानिय गै.स.स.हरुको सहकार्यमा नगरलाई खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाई हाल ८० प्रतिशत भन्दा बढी घरधुरीमा सौचालय निर्माण भएको देखिएको छ ।
११. स्थानिय बिकास शुल्क तथा शतप्रतिशत जनसहभागितामा नगर क्षेत्रमा ४ कि.मि. सडक कालोपत्रे भइरहेको
१२. जनसहभागितामा आधारित ८२ वटा सौर्य सडक बत्ती जडान गर्ने आयोजना सात उपभोक्ता समितिहरूसंग सम्झौता सम्पन्न भई कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
१३. कनकाई नगर क्षेत्रलाई याहाँका सचेत नागरिकहरुबाट स्वस्फुर्त रुपमा बन्द निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएका कारण व्यापार व्यवसाय बिस्तार तिब्र रुपमा भइरहेको देखिएको छ ।
१४. कनकाई नगरपालिकालाई पर्यटकीय नगरीको रुपमा बिकास गर्न याहाँको प्राकृतिक सम्पदाहरु जामुनबारी सिमसार क्षेत्र धनुषकोटी धाम कोटीहोम लगायतका क्षेत्रमा पर्यटकीय पूर्वाधारको बिकास भइरहेको
१५. मवेशीहाट तथा पशुबजार व्यवस्थापनका लागि क्षेत्रीय पशु निर्देशनालय तथा यस कार्यालयको संयुक्त लगानीमा काउन्टर र सौचालय सहित करिब १०० चौपाया रहने क्षमताको पशु गोठ निर्माण सम्पन्न गरिएको ।
१६. वडा नागरिक मञ्च र नागरिक सचेतना केन्द्र गठन भई नगरपालिकाको कृयाकलापहरुमा क्रियाशिल रहेका ।
१७. सामाजिक सुरक्षा र पञ्जिकरण कार्यलाई विध्युतीय प्रणालि (अनलाइन) बाट संचालन गरिएको ।

प्रमुख चुनौतिहरू

१. नदी नियन्त्रणका लागि दिगो समाधानको योजना बन्न नसक्नु ।
२. फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि ल्यान्डफिल्ड साइटको व्यवस्था हुन नसक्नु ।
३. सुरुङ्गा बजार र घैलाडुब्बा बजारलाई जग्गा अभावको कारण व्यवस्थापन गर्न समस्या ।
४. खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने कार्य ।
५. साना साना योजनाहरूको संख्या अत्यधिक ।
६. भारी वर्षाका कारण क्षति भएका बाटो घाटो लगायत भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्ने कार्य ।
७. भु उपयोग नीति कार्यन्वयन ।
८. बालमैत्री स्थानिय शासन प्रबर्धन कार्यक्रम ।
९. नगर विकास आवधिक योजना निर्माण कार्य ।
१०. नगरको सबै क्षेत्रमा जनसहभागिता मार्फत समान रुपमा रकम जुट्न नसक्नु जसका कारण समान रुपमा विकास निर्माण कार्य नहुनु ।

दुर्गापुर दानाबारी मार्गको कालोपत्रे बाटो उद्घाटन हुँदै











एकसेल बैंक अगाडिको बाटो





A street scene in a town. On the left, a red motorcycle is parked on the side of the road. Behind it is a small, rustic building with a corrugated metal roof. In the background, a tall, white, multi-story building with balconies stands out. On the right, a large, colorful building with blue and orange accents is visible. It has a sign that says "remit" and another that says "बुनारजीस्टार". A blue scooter is parked in front of this building. A few people are walking in the distance on the road. The sky is overcast.

परागन तर्फ जाने सडक



कनकाई नगरपालिकाको निर्माणाधीन कार्यालय
भवन (FRONT VIEW)

कनकाई नगरपालिकाको निर्माणाधीन कार्यालय भवनको भित्रि भाग



कनकाई नगरपालिकाको निर्माणाधीन कार्यालय भवन (SIDE VIEW)





**कनकाई नगरपालिका कार्यालय
अन्तर्गत रहेको पर्यटन स्थल सिमसार**

कनकाई नगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत रहेको पर्यटन स्थल सिमसार



नकाई नगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत रहेको पर्यटन
स्थल सिमसार





कनकाई नगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत रहेको
कोटिहोम धार्मिक स्थल



कनकाई नगरपालिका कार्यालय अन्तर्गत रहेको कोटिहोम
धार्मिक स्थल



Local Governance & Community Development
नागरिक सचेतना
धैलाडुब्बा-४, लकडीगढी, भापा
एल.जि.सि.डी.पि.
जि.वि.स. भापा





(CITIZEN CHARTER)



नेपाल सरकार

कनकाई नगरपालिका कार्यालय
KANAKAI MUNICIPALITY OFFICE
झापा (नेपाल)
JHAPA (NEPAL)

स्था: २०७१

Estd: 2071



स्थापना दिवसका अवसरमा
जेष्ठ नागरिक सम्मान र वृक्षारोपण

मिति : २०७३/०९/२४ गते

स्थान : कनकाई न.पा.को कार्यालय





कोषकस्त्र वनारपालिका कार्यालय, कावास
को वैसी मगर परिषदबाट पारित जा.व.
२०७३/७४ को बजेट तथा कार्ययोजना
सार्वजनिकीकरण समारोह
दिनांक: २०७३/१०/१८
स्थान: कावास-१, धनकुटा जिल्ला, नेपाल





धन्यवाद